

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	únor 2013	březen 2013	duben 2013	květen 2013	červen 2013	červenec 2013	srpen 2013	září 2013	říjen 2013	listopad 2013	prosinec 2013	leden 2014	únor 2014
1	Budování a likvidace zařízení staveniště	272 dny	7.2. 13	20.12. 13													
2	Příprava území	3 dny	7.2. 13	9.2. 13	3 dny												
3	ZS - Oplocení staveniště	2 dny	12.2. 13	13.2. 13	2 dny												
4	ZS - Kanalizace	10 dny	12.2. 13	22.2. 13	10 dny												
5	Kanalizace pro objekt	3 dny	26.2. 13	28.2. 13	3 dny												
6	ZS - Vodovodní přípojka	5 dny	12.2. 13	16.2. 13	5 dny												
7	Vodovodní přípojka pro objekt	2 dny	18.2. 13	19.2. 13	2 dny												
8	ZS - Úprava terénu pro staveništní buňky,parkovací plochy	2 dny	23.2. 13	25.2. 13	2 dny												
9	ZS - Budování staveništních buněk	2 dny	25.2. 13	26.2. 13	2 dny												
10	ZS - Přípojka nn	3 dny	25.2. 13	27.2. 13	3 dny												
11	Vytyčení stavby,sejmutí ornice,zhutnění	7 dny	26.2. 13	5.3. 13	7 dny												
12	ZS - Úprava ploch pro pojezd mechanismů	2 dny	28.2. 13	1.3. 13	2 dny												
13	ZS - Vybudování panelů u vjezdu na staveniště	2 dny	28.2. 13	1.3. 13	2 dny												
14	ZS - Vybudování plochy pro čištění automobilů	2 dny	28.2. 13	1.3. 13	2 dny												
15	ZS - Montáž jeřábu MB 1043	1 den	6.3. 13	6.3. 13	1 den												
16	Provedení vrtaných pilot	9 dny	7.3. 13	16.3. 13	9 dny												
17	Hloubení jam a rýh	6 dny	18.3. 13	23.3. 13	6 dny												
18	ZS - Vybudování skladovacích ploch výztuže,bednění	1 den	21.3. 13	21.3. 13	1 den												
19	ZS - Kontejnery na staveništní odpad	1 den	23.3. 13	23.3. 13	1 den												
20	Montáž stropních desek filigrán 1.NP	3 dny	20.4. 13	23.4. 13			3 dny										
21	Dobetonování Filigránového stropu 1.NP	2 dny	24.4. 13	25.4. 13			2 dny										
22	ZS - Vybudování skladovacích ploch pro keramické tvárnice	1 den	26.4. 13	26.4. 13			1 den										
23	Dokončení montáže 5.NP	5 dny	3.6. 13	7.6. 13				5 dny									
24	ZS - Demontáž jeřábu	1 den	8.6. 13	8.6. 13				1 den									
25	ZS - Montáž stavebního výtahu	2 dny	10.6. 13	11.6. 13				2 dny									
26	ZS - Likvidace skladovacích ploch výztuže, bednění	1 den	12.6. 13	12.6. 13				1 den									
27	Plochá střecha nad 5.NP	10 dny	10.7. 13	20.7. 13					10 dny								
28	Plochá střecha nad 4.NP	20 dny	22.7. 13	13.8. 13					20 dny								
29	ZS - Autojeřáb Demag A35 L	3 dny	10.8. 13	13.8. 13					3 dny								
30	ZS - Přesun kontejnerů na staveništní odpad	1 den	10.8. 13	10.8. 13					1 den								
31	ZS - Demontáž skladovacích ploch pro keramické tvárnice	1 den	19.8. 13	19.8. 13					1 den								
32	ZS - Zřízení mýchacího centra + silo	1 den	24.9. 13	24.9. 13						1 den							
33	Omítky vnitřního zdíva	49 dny	25.9. 13	20.11. 13						49 dny							
34	ZS - Montáž lešení	5 dny	8.10. 13	12.10. 13						5 dny							
35	ZS - Demontáž lešení a stavebního výtahu	5 dny	5.11. 13	9.11. 13						5 dny							
36	ZS - Likvidace upravených ploch pro pojezd mechanismů	2 dny	12.11. 13	13.11. 13						2 dny							
37	ZS - Likvidace panelů u vjezdu na staveniště	2 dny	12.11. 13	13.11. 13						2 dny							
38	ZS - Likvidace plochy pro čištění automobilů	2 dny	12.11. 13	13.11. 13						2 dny							
39	Zpevněné plochy	33 dny	13.11. 13	20.12. 13						33 dny							
40	ZS - Likvidace staveništních buněk	3 dny	17.12. 13	19.12. 13						3 dny							
41	ZS - Úprava pronajaté plochy	2 dny	19.12. 13	20.12. 13						2 dny							
42	ZS - Odvoz kontejnerů na staveništní odpad	1 den	19.12. 13	19.12. 13						1 den							
43	ZS - Likvidace oplocení	2 dny	18.12. 13	19.12. 13						2 dny							
44	Předání objektu	1 den	20.12. 13	20.12. 13						1 den							

STUDENT:

KONTROLOVAL:

STAVBA:

NÁZEV PŘÍLOHY:

ČÍSLO PŘÍLOHY:

DATUM:

FORMÁT:

Bc. EVA MARIÁNKOVÁ

Ing. JITKA VLČKOVÁ

PENZION K1

ČASOVÝ PLÁN BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE OBJEKTŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

12

7.1.2013

4xA4