



3.3.15

BD1

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etap	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová Nh	Pracnost skutečná Ph	Pracovník Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	5094	1079,85	0,150	764	382	6	1	3.3.15	6.3.15
0	BD1				200			1	0		
501	PAŽENÍ	M2	386	93,33	0,540	208	208	2	4	3.3.15	27.3.15
0	BD1				100			1	4		
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	4167	658,42	0,130	542	542	2	8	3.3.15	24.4.15
0	BD1				100			1	0		
701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	2257	641,04	0,010	23	23	1	1	3.3.15	6.3.15
0	BD1				100			1	7		
802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ	M3	202	197,65	1,040	210	210	2	2	13.4.15	24.4.15
0	BD1				100			1	0		
1502	ZÁKLADY	M3	555	3081,69	3,350	1859	1859	6	9	13.4.15	12.6.15
1	BD1				100			1	0		
1606	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	M2	2502	1178,60	0,590	1476	1476	6	7	4.5.15	19.6.15
1	BD1				100			1	4		
1657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	M2	4062	532,16	0,100	406	406	2	6	18.5.15	26.6.15
1	BD1				100			1	4		
1704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE	M2	83	25,66	0,330	27	27	2	1	20.4.15	24.4.15
1	BD1				100			1	8		
1757	KANALIZACE LEŽATÁ	M	297	345,58	1,180	350	350	2	2	20.4.15	30.4.15
1	BD1				100			1	8		
1801	ODPAŽENÍ	M2	386	21,83	0,270	104	104	2	1	22.6.15	26.6.15
1	BD1				100			1	11		
1859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ	KČ	461874	461,87	0,004	2022	2022	3	13	30.3.15	26.6.15
1	BD1				100			1	29		
2103	ZDI ŠACHET A ŠACHTIC	M3	25	249,56	14,600	370	370	4	2	8.6.15	19.6.15
2	BD1				100			1	12		
2203	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ	M3	522	3622,61	6,590	3439	3439	10	6	18.5.15	26.6.15
2	BD1				100			1	4		
2304	SCHODIŠTĚ SUTERÉN	M2	51	185,83	4,930	250	250	4	1	29.6.15	3.7.15
2	BD1				100			1	10		
2353	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI	KS	9	74,77	14,800	133	133	3	1	22.6.15	26.6.15
2	BD1				100			1	29		
2408	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI	KS	12	180,84	14,000	168	168	2	1	29.6.15	3.7.15
2	BD1				100			1	34		
2504	STROP SUTERÉN	M2	1196	3300,15	3,100	3708	3708	10	12	22.6.15	11.9.15
2	BD1				100			1	0		
2556	VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA	M2	555	115,42	0,240	133	133	2	2	22.6.15	3.7.15
2	BD1				100			1	26		
2607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI	M2	1770	277,83	0,140	248	248	2	3	22.6.15	10.7.15
2	BD1				100			1	26		
2703	IZOL PŘÍZDÍVKY A OBKLADY	M2	555	357,92	0,980	544	544	2	4	22.6.15	17.7.15
2	BD1				100			1	26		
2801	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	M3	655	95,63	0,320	210	210	2	3	31.8.15	18.9.15
2	BD1				100			1	40		
2859	PŘESUN HMOT SUTERÉN	KČ	455916	455,92	0,004	1967	2138	3	11	8.6.15	21.8.15
2	BD1				92			1	30		
3103	SLOUPY A PILÍŘE	M3	26	327,68	22,700	582	582	3	7	27.7.15	11.9.15
3	BD1				100			1	7		
3203	ZDI NOSNÉ	M3	1400	6142,28	4,180	5852	5852	8	26	29.6.15	23.12.15
3	BD1				100			1	10		
3304	STROPY	M2	3588	9085,88	2,080	7464	7464	10	26	21.9.15	18.3.16
3	BD1				100			1	0		
3404	SCHODIŠTĚ	M2	203	688,30	4,490	909	909	4	4	7.12.15	31.12.15
3	BD1				100			1	11		
3703	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	M3	30	311,29	14,500	440	440	4	2	7.9.15	18.9.15
3	BD1				100			1	19		
3757	TESAŘI STĚNY A STROPY	M2	689	551,82	0,960	661	661	2	11	19.10.15	31.12.15
3	BD1				100			1	10		
3809	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR	M	283	93,36	0,230	65	65	2	1	28.12.15	31.12.15
3	BD1				100			1	10		
3859	PŘESUN HMOT TE 3	KČ	1054589	1054,59	0,002	1855	1613	3	11	27.7.15	9.10.15
3	BD1				115			1	42		



3.3.15

BD1

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etap	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová Nh	Pracnost skutečná Ph	Pracovník Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
4107	ZASTŘEŠENÍ	M2	2440	2069,12	1,220	2977	2977	4	28	28.12.15	8.7.16
4	BD1				100			1	10		
4203	ZDI NADSTŘEŠNÍ	M3	7	46,68	5,010	33	33	2	1	21.3.16	25.3.16
4	BD1				100			1	18		
4257	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH	M2	138	80,23	0,170	23	23	2	1	28.3.16	1.4.16
4	BD1				100			1	18		
4306	NÁSYPY A MAZANINY STŘECH	M2	138	46,05	0,290	40	40	2	1	28.3.16	1.4.16
4	BD1				100			1	23		
4359	DOPLŇKY STŘECH, ODVĚTRÁNÍ	M	30	63,06	4,020	122	122	2	1	28.3.16	1.4.16
4	BD1				100			1	23		
4457	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY	KS	28	34,80	0,270	8	8	1	1	4.7.16	8.7.16
4	BD1				100			1	13		
4507	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST	M	101	49,01	0,540	55	55	2	1	4.7.16	8.7.16
4	BD1				100			1	26		
4557	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA	KPL	41	568,26	2,040	84	84	2	1	4.7.16	8.7.16
4	BD1				100			1	10		
4607	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY	KG	969	99,80	0,130	126	126	2	2	4.7.16	15.7.16
4	BD1				100			1	13		
4727	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ	M2	1881	2112,18	0,970	1824	1824	3	13	18.7.16	14.10.16
4	BD1				100			1	13		
4757	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY	M2	390	492,14	1,130	441	441	3	5	12.9.16	14.10.16
4	BD1				100			1	18		
4807	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ	M2	397	40,10	0,210	83	83	1	2	3.10.16	14.10.16
4	BD1				100			1	18		
4859	PŘESUN HMOT STŘECHA	KČ	207359	207,36	0,002	435	435	2	6	28.3.16	6.5.16
4	BD1				100			1	40		
5103	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ	M3	136	1482,67	4,920	669	669	3	8	1.2.16	25.3.16
5	BD1				100			1	0		
5123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ	M2	1874	1178,68	0,660	1237	1237	3	13	28.12.15	25.3.16
5	BD1				100			1	3		
5167	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART	M2	624	579,92	1,150	717	717	3	3	7.3.16	25.3.16
5	BD1				100			1	3		
5256	VÝPLNĚ OTVORŮ	KS	541	1393,62	0,640	346	346	2	3	7.3.16	25.3.16
5	BD1				100			1	3		
5307	ZÁMEČ VÝPL OTV, OBV PLÁŠŤ	M2	109	1016,28	1,360	149	149	4	1	21.3.16	25.3.16
5	BD1				100			1	20		
5327	TRUHLÁŘI OKNA	M2	1239	7891,25	0,830	1028	1028	2	16	7.3.16	24.6.16
5	BD1				100			1	7		
5402	DROBNÉ ZÁKLADY	M3	3	24,85	14,000	47	47	3	1	21.3.16	25.3.16
5	BD1				100			1	21		
5507	KANALIZACE VNITŘNÍ	M	658	631,13	1,110	731	731	2	13	28.3.16	24.6.16
5	BD1				100			1	0		
5527	VODOVOD ROZV A ARMATURY	M	1012	936,52	1,300	1316	1316	4	7	28.3.16	13.5.16
5	BD1				100			1	0		
5547	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	M	444	391,83	0,870	386	386	2	6	28.3.16	6.5.16
5	BD1				100			1	0		
5557	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ	KPL	58	1226,70	2,970	172	172	2	2	13.6.16	24.6.16
5	BD1				100			1	10		
5607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ	M	2231	1463,73	0,700	1562	1562	3	11	28.3.16	10.6.16
5	BD1				100			1	0		
5627	ARMATURY ÚT	KS	171	223,33	0,360	62	62	2	1	6.6.16	10.6.16
5	BD1				100			1	10		
5647	OTOPNÁ TĚLESA	KS	289	1194,44	1,510	436	436	2	4	27.6.16	22.7.16
5	BD1				100			1	7		
5657	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ	M2	273	179,90	0,880	240	240	2	4	27.6.16	22.7.16
5	BD1				100			1	7		
5667	KOTELNY ÚT	KG	1336	1334,32	0,190	254	254	2	2	6.6.16	17.6.16
5	BD1				100			1	16		
5687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT	KPL	14	260,68	2,860	40	40	2	1	18.7.16	22.7.16
5	BD1				100			1	11		
5707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	M	1722	383,95	0,240	413	413	1	11	28.3.16	10.6.16
5	BD1				100			1	0		
5727	SILNOPROUD VODIČE	M	10548	633,95	0,050	527	527	1	14	28.3.16	1.7.16
5	BD1				100			1	7		
5747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE	KPL	20	172,86	3,270	65	65	2	1	27.6.16	1.7.16
5	BD1				100			1	29		
5767	SLABOPROUD TRUBKY	M	1072	18,98	0,020	21	21	1	1	28.3.16	1.4.16
5	BD1				100			1	19		



3.3.15

BD1

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová Nh	Pracnost skutečná Ph	Pracovník Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
5787	SLABOPROUD VODIČE	M	3179	121,45	0,040	127	127	1	2	28.3.16	8.4.16
5	BD1				100			1	19		
5807	VZDUCHOTECHNIKA	KS	77	627,01	2,360	182	182	4	1	28.3.16	1.4.16
5	BD1				100			1	20		
5859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	KČ	279788	279,79	0,002	678	589	2	5	28.12.15	29.1.16
5	BD1				115			1	28		
6109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ	M2	1737	304,06	0,280	486	486	2	3	28.3.16	15.4.16
6	BD1				100			1	0		
6207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	M2	10000	3939,83	0,150	1500	1500	3	14	28.3.16	1.7.16
6	BD1				100			1	10		
6254	ZAŽDÍVKA, DOBETON OTVORŮ	M2	28	88,87	5,340	152	152	2	2	13.6.16	24.6.16
6	BD1				100			1	10		
6306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	M2	13658	4179,26	0,730	9970	9970	10	24	28.3.16	9.9.16
6	BD1				100			1	0		
6407	HYDROIZOL SANITÁR PROST	M2	649	196,65	0,140	91	91	2	1	27.6.16	1.7.16
6	BD1				100			1	9		
6706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	M2	5687	1325,12	0,250	1422	1422	2	11	4.7.16	16.9.16
6	BD1				100			1	7		
6757	TRUHLÁŘI INTER SCHODIŠTĚ	M2	44	403,44	2,310	102	102	2	1	5.9.16	9.9.16
6	BD1				100			1	0		
6859	PŘESUN HMOT TE 6	KČ	355995	355,99	0,002	692	629	2	9	28.3.16	27.5.16
6	BD1				110			1	15		
7107	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ	M2	794	724,48	1,170	929	929	3	4	5.9.16	30.9.16
7	BD1				100			1	1		
7157	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL	M2	206	943,62	0,800	165	165	3	1	19.9.16	23.9.16
7	BD1				100			1	20		
7303	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ	M2	94	48,99	0,930	87	87	1	2	27.6.16	8.7.16
7	BD1				100			1	9		
7407	OBKLADY VNITŘNÍ	M2	1489	1412,03	1,410	2100	2100	3	20	4.7.16	18.11.16
7	BD1				100			1	8		
7557	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	M2	1696	1806,26	1,230	2086	2086	3	10	18.7.16	23.9.16
7	BD1				100			1	7		
7607	PODLAHY SYNTETICKÉ	M2	234	209,27	0,630	148	148	3	1	14.11.16	18.11.16
7	BD1				100			1	8		
7657	NÁTĚRY VNITŘNÍ	M2	1200	225,66	0,450	540	540	3	6	12.9.16	21.10.16
7	BD1				100			1	4		
7707	MALBY VNITŘNÍ	M2	14054	636,63	0,090	1265	1265	2	20	12.9.16	27.1.17
7	BD1				100			1	0		
7807	PODLAHY POVLAKOVÉ	M2	643	277,85	0,320	206	206	2	3	9.1.17	27.1.17
7	BD1				100			1	0		
7859	PŘESUN HMOT POVRCHY	KČ	57671	57,67	0,002	128	128	2	2	25.7.16	5.8.16
7	BD1				100			1	28		
8157	PODLAHY PLOVOUCÍ, PARKET	M2	2280	2035,96	0,740	1687	1687	4	14	24.10.16	27.1.17
8	BD1				100			1	4		
8207	PODLAHY TEXTILNÍ	M2	994	606,40	0,320	318	318	2	4	2.1.17	27.1.17
8	BD1				100			1	4		
8257	TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ	KS	417	1918,20	1,040	434	434	2	7	9.1.17	24.2.17
8	BD1				100			1	0		
8309	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTOVÉ	KS	308	231,62	0,280	86	86	2	1	26.9.16	30.9.16
8	BD1				100			1	19		
8357	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ	KG	1316	147,34	0,140	184	184	2	3	31.10.16	18.11.16
8	BD1				100			1	14		
8407	ČALOUNICKÉ ÚPRAVY	M2	157	227,14	1,180	185	185	2	1	23.1.17	27.1.17
8	BD1				100			1	4		
8507	ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI	KS	480	1516,80	0,900	432	432	3	4	30.1.17	24.2.17
8	BD1				100			1	0		
8607	MĚŘENÍ A REGULACE	KS	362	603,45	1,000	362	362	2	3	18.7.16	5.8.16
8	BD1				100			1	29		
8657	SLABOPROUD KOMPLET, ZAŘÍZ	KPL	308	720,41	0,770	237	237	2	4	2.1.17	27.1.17
8	BD1				100			1	4		
8707	SILNOPROUD KOMPLETACE	KS	1176	1274,78	0,310	365	365	2	6	16.1.17	24.2.17
8	BD1				100			1	0		
8809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	M2	5847	388,23	0,310	1813	1813	8	5	23.1.17	24.2.17
8	BD1				100			1	0		

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost Nh skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Směnnost	Začátek Rezerva	Konec možný
8859 8	PŘESUN HMOT KOMPLETACE BD1	KČ	49727	49,73	0,003 100	149	149	2 1	2 19	26.9.16	7.10.16
9109 9	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ BD1	M2	2920	721,13	0,270 100	788	788	3 1	8 18	1.2.16	25.3.16
9157 9	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ BD1	M2	974	543,68	0,570 100	555	555	2 1	10 18	28.3.16	3.6.16
9226 9	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ BD1	M2	2300	1389,06	1,240 100	2852	2852	4 1	14 18	6.6.16	9.9.16
9259 9	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ BD1	KS	36	17,86	0,590 100	21	21	1 1	1 31	30.5.16	3.6.16
9307 9	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ BD1	M	224	123,30	0,650 100	146	146	2 1	2 18	29.8.16	9.9.16
9327 9	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽÍÍ BD1	M2	709	204,91	0,180 100	128	128	2 1	1 18	5.9.16	9.9.16
9457 9	SILNOPROUD KOMPLET VENK BD1	KS	25	39,42	0,870 100	22	22	2 1	1 19	5.9.16	9.9.16
9487 9	SLABOPROUD KOMPLET VENK BD1	KS	16	21,70	0,610 100	10	10	1 1	1 13	17.10.16	21.10.16
9527 9	OBKLADY VNĚJŠÍ BD1	M2	77	72,36	1,440 100	111	111	2 1	1 13	17.10.16	21.10.16
9587 9	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ BD1	M2	322	305,27	1,120 100	360	360	2 1	4 13	17.10.16	11.11.16
9627 9	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY BD1	M	840	425,71	0,560 100	470	470	2 1	3 18	26.9.16	14.10.16
9659 9	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ BD1	KS	173	130,10	0,280 100	48	48	2 1	1 13	7.11.16	11.11.16
9727 9	NÁTĚRY VENKOVNÍ BD1	M2	181	22,59	0,290 100	52	52	1 1	1 13	14.11.16	18.11.16
9806 9	DLAŽBA VENKOVNÍ BD1	M2	82	62,41	0,620 100	51	51	2 1	1 13	14.11.16	18.11.16
9859 9	PŘESUN HMOT TE 9 BD1	KČ	62694	62,69	0,002 100	147	147	2 1	3 44	28.3.16	15.4.16
9980 10	VÝSTUPNÍ KONTROLA BD1		0	0,00	0,001 100	40	40	1 1	1 0	20.2.17	24.2.17

[illegible]